

作業小屋工程表(10/30)

床芯4000、桁芯：15100

6/03：整地
6/11：遣り方
8/08：柱S 1 + 束石S 2
8/10：根太S 1 2 + 柱S 3 + 柱S 2
8/11：束石S 4 + 根太S 3 + 柱S 4
8/21：柱S 5 + 根太S 4
8/22：桁S
8/29：束石M 1 1 + 束石M 1 2 + 根太M 1 1
9/02：柱N 1 + 根太M 1 2 + 束石N 2
9/03：根太N 1 + 柱N 3 + 根太N 2
9/06：束石M 2 1 + 束石M 2 2
9/23：根太M 2 1 + 根太M 2 2
9/25：柱N 2 + 桁N 1
9/26：柱M 1 1 + 柱M 1 2 + 梁1
9/27：梁2
10/05：束石M 3 1 + 束石M 3 2 + 根太M 3 1 + 根太M 3 2
10/07：柱M 3 + 梁3
10/14：柱N 5
10/15：束石N 4 + 根太N 3 + 根太N 4
10/16：柱N 4 + 桁N 2 + 梁4
10/18：梁5
10/19：小屋束1 + 2 + 3
10/20：小屋束4 + 5
10/21：母屋N 1 + N 2 + N 3 + 母屋S 1 + S 2 + S 3 + 棟木1 + 2 + 3
10/23：垂木
10/24：野地板
10/25：柱5 S S
10/26,28：波トタン + 妻壁
10/29：扉山側
10/30：柱1 S S

電気通信地下配線

サッシ + 外壁

柱M 5